

IV° Gruppo

trasmesso dall' Ing. REBAUDI dell' ENEL
il 31 ottobre 1964

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VAIONE

(in milioni di lire)

al tutto il 30 settembre 1964

6

Descrizione lavori		Preventivo	Consuntivo al 30.9.64	Not e
1 - (300)	Canale di gronda zona Est - progetto di massima 9.12.63 - presentato l'11.12.63.	1.196,1	2,9	opere parzialmente eseguite-deriv.T.Tuore
2 - (302)	Galleria di scarico di superficie a quota 720 - pro- getto esecutivo in data 31.1.64, presentato il 21. 2.64.	672	615,3	
3 - (305)	Pista camionabile in corrispondenza della disloca- zione tettonica tra la diga e l'abitato di Erto - progetto esecutivo in data 2.3.64, presentato il 12.3.64.	110	147,3	
4 - (306)	Sollevamento meccanico degli afflussi al serbatoio residuo a monte della dislocazione tettonica del 9.10.63 e scarico verso la valle Cimoliana - proget- to esecutivo in data 5.3.64, presentato il 20.3.64.	960	932,9	
5 - (308)	Impermeabilizzazione del mantello morenico della sella di S.Osvaldo - progetto esecutivo in data 13. 3.64, presentato il 24.3.64.	110	135,7	
6 - (307)	Studi sulla possibilità di utilizzazione della gal- leria by-pass per l'eventuale svuotamento del serba-			

- (308)	Impermeabilizzazione del mantello morenico della sella di S.Osvaldo - progetto esecutivo in data 13.3.64, presentato il 24.3.64.	110	135,7	
- (307)	Studi sulla possibilità di utilizzazione della galleria by-pass per l'eventuale svuotamento del serbatoio residuo a monte della dislocazione tettonica, progetto in data 6.3.64, presentato il 24.3.64.	432	211,7	
- (309)	Ricostruzione argine di sbarramento in terra sul Piave alla presa di Soverzene danneggiata dalla alluvione del 9.10.63 - soluzione prima - sede stradale larga 4,80 m - progetto in data 23.3.64, presentato il 31.3.64.	165	----	
- (310)	Sondaggi per individuare le caratteristiche geoidrologiche del materiale franato nel serbatoio Vaiont a seguito della dislocazione tettonica del 9.10.63 progetto esecutivo in data 24.3.64, presentato in data 8.4.64.	525	222,6	
- (312)	Sistemazione alveo Vaiont a valle della diga - progetto esecutivo in data 18.4.64, presentato il 24.4.64.	815	7,8	opere di protezione a valle della diga, lavori non eseguiti.
- (313)	Opere di sgrondo dei bacini Zemola e Vaiont - progetto in data 19.4.64 di aggiornamento al progetto 9.12.63, presentato il 24.4.64.	567	----	opere non eseguite.
a riportare			2.276,2	

Descrizione lavori	Preventivo	Consuntivo al 30.9.64	N o t e
11 - (314) Sistemazione del fronte della frana del 9.10.63 verso la diga, con convogliamento delle acque del bacino di dominio nello scarico di alleggerimento del precedente serbatoio - progetto esecutivo in data 13.5.64, presentato il 19.5.64.	418	----	
12 - (317) Ricostruzione delle strade di collegamento Pineda con Erto e diga Vaiont distrutte dalla frana del 9.10.63 - progetto esecutivo in data 8.7.64, presentato il 24.8.64.	305	126,4	
13 - (321) Soluzioni proposte per lo scarico del lago residuo fino a quota 640 - prima soluzione - scarico verso Val Cimoliana con galleria a quota 640 - progetto esecutivo in data 30.7.64, presentato il 24.8.64 - (in sostituzione di progetto di massima presentato il 19.2.64).	760	12,6	
14 - (325) Soluzioni proposte per lo scarico del lago residuo fino a quota 640 - seconda soluzione - scarico verso il Piave mediante spillamento con fori di grande diametro dalla esistente galleria di sorpasso - progetto esecutivo 21.8.64 presentato il 24.8.64 - (in sostituzione di progetto di massima presentato il 19.2.64).	310	----	

	so il trave mediante spollamento con fori di grande diametro dalla esistente galleria di sorpasso - progetto esecutivo 21.8.64 presentato il 24.8.64 - (in sostituzione di progetto di massima presentato il 19.2.64).	310	----
15 - (318)	Ricostruzione della strada di collegamento Casso con pista Erto e diga Vaiont distrutta dalla frana del 9.10.63 - progetto esecutivo in data 10.7.64 presentato il 17.9.64	31	12,8
16 - (324)	Ricostruzione del ponte-tubo di attraversamento del Vaiont a valle della diga e opere necessarie per il ripristino della utilizzazione nella centrale di Soverzene - progetto in data 21.8.64 di aggiornamento al progetto 28.11.63, presentato il 25.9.64.	672	565,-
T o t a l e			2.993,-

Venezia, li 15 ottobre 1964

3

NOTA AGGIUNTA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VAIONE

(in milioni di lire)

voce contabile	Descrizione lavori	Preventivo	Consuntivo al 30.9.64	Note
Conto 87	Ripristino delle opere di scarico alla diga	----	3,5	
" 88	Lavori di recupero macchinari ed apparecchiature alla centrale del Colomber	----	0,9	
" 90	Ripristino macchinari e apparecchiature della centrale di Soverzene	----	16,2	
" 91	Spese, contributi materiali di primo intervento		125,6	
" 92	Materiali, attrezzature e beni perduti o distrutti		19,1	
" 98	Posto di sorveglianza e impianti di allarme diga		21,2	
" 105	Sirene d'allarme vallata Piave		24,0	
" 130	Sbarramento del Piave a Soverzene - opere di primo intervento e ripristino	130	67,0	
-	Passerelle sul paramento di valle diga, sgombero cunicoli e riattivazione strumenti diga e spalla, con solidamento sponda sinistra, controllo tiranti, ecc. progetto da eseguire - preventivo di massima	165	----	

intervento e ripristino

Passerelle sul paramento di valle diga, sgombero cu
nicoli e riattivazione strumenti diga e spalla, con
solidamento sponda sinistra, controllo tiranti, ecc.
progetto da eseguire - preventivo di massima

T o t a l e

130	67,0
165	---
	277,5

- Venezia, li 15 ottobre 1964